

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
TOTAL				46,251,848,422	12,239,787,313	5,547,735,015	3,934,496,626	32.1	70.9			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				20,913,218,402	6,651,054,859	3,495,164,437	1,961,937,333	29.4	56.1			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				18,189,535,451	6,394,086,505	3,306,607,743	1,780,523,808	27.8	53.8			
Programa de sustitución de bancas tandem para unidades médicas de los tres niveles de atención médica 2016.	1450GYR0033	NAC.	01-2015 12-2019	39,137,471	0	0	0	0.0	0.0	2	0	98
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipo de transporte vertical	1450GYR0054	NAC.	08-2014 08-2019	56,770,242	0	0	0	0.0	0.0	0	0	87
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0			
Aire Acondicionado para Establecimientos Médicos y de Apoyo.	1450GYR0101	NAC.	11-2014 12-2019	267,472,529	0	6,371,907	6,371,907	0.0	100.0	4.6	2.8	98.2
K-029-Programas de adquisiciones					0	6,371,907	6,371,907	0.0	100.0			
Elevadores para camilleros 2016.	1450GYR0105	NAC.	01-2015 09-2019	523,879,718	0	12,327,755	0	0.0	0.0	2	0	98
K-029-Programas de adquisiciones					0	12,327,755	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016.	1550GYR0023	NAC.	01-2016 12-2019	2,139,839,145	0	0	0	0.0	0.0	0	0	99.9		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales Regionales, de 3er Nivel y Establecimientos de Apoyo	1550GYR0040	NAC.	11-2015 12-2019	173,425,513	0	13,038,400	13,038,400	0.0	100.0	7	7	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	13,038,400	13,038,400	0.0	100.0					
Programa de Adquisición para Casa de Máquinas de Hospitales de Zona y Subzona.	1550GYR0041	NAC.	11-2015 12-2019	187,906,881	0	35,681,600	35,681,600	0.0	100.0	16	16	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	35,681,600	35,681,600	0.0	100.0					
Adquisición Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y de Apoyo 2015	1550GYR0043	NAC.	11-2015 12-2019	130,231,558	0	7,856,166	0	0.0	0.0	10	0	90		
K-029-Programas de adquisiciones					0	7,856,166	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017.	1650GYR0091	NAC.	01-2017 12-2019	3,132,061,287	0	22,749,684	20,702,013	0.0	90.9	0.1	0	99.8		
K-029-Programas de adquisiciones					0	22,749,684	20,702,013	0.0	90.9					
Programa de Sustitución de Aires Acondicionados para Establecimientos Médicos y Establecimientos de Apoyo 2018	1750GYR0018	NAC.	04-2018 12-2019	542,852,667	0	14,299,155	14,299,155	0.0	100.0	9.7	8.1	98.4		
K-029-Programas de adquisiciones					0	14,299,155	14,299,155	0.0	100.0					
Programa de Adquisición de Resonancias Magnéticas para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018.	1750GYR0035	NAC.	01-2018 12-2019	422,930,388	0	40,518,800	40,518,800	0.0	100.0	10	10	100		
K-029-Programas de adquisiciones					0	40,518,800	40,518,800	0.0	100.0					
Adquisición de equipo de cocina y Comedor para Unidades Médicas Hospitalarias de la Delegación Veracruz Norte.	1750GYR0045	NAC.	02-2018 12-2019	1,898,520	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA						
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec.	1850GYR0011	Pue.	09-2017 12-2019	6,747,749	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Trinidad.	1850GYR0012	Tlax.	09-2017 12-2019	10,751,022	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Malintzi.	1850GYR0013	Tlax.	09-2017 12-2019	2,022,506	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0						
Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II	1850GYR0015	NAC.	03-2018 12-2019	384,208,185	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			
K-029-Programas de adquisiciones					0	0	0	0.0	0.0						
Adquisición de mobiliario para el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec.	1850GYR0016	Mor.	09-2017 12-2019	4,079,250	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2018	1850GYR0021	NAC.	05-2018 12-2019	651,715,644	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2018.	1850GYR0022	NAC.	05-2018 12-2019	1,038,596,665	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019.	1850GYR0029	CDMX.	01-2019 12-2019	144,105,299	138,749,988	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				138,749,988	0	0	0.0	0.0						
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019	1850GYR0030	NAC.	01-2019 12-2019	268,550,497	258,570,492	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				258,570,492	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019.	1850GYR0034	NAC.	01-2019 12-2019	4,437,449,124	4,007,287,044	2,413,816,677	1,218,236,174	30.4	50.4	100	31	31		
	K-029-Programas de adquisiciones				4,007,287,044	2,413,816,677	1,218,236,174	30.4	50.4					
Renovación de la Plantilla de Montacargas en Delegaciones Etapa 1	1850GYR0035	NAC.	01-2019 12-2019	72,661,499	69,961,217	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-029-Programas de adquisiciones				69,961,217	0	0	0.0	0.0					
Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2019, Etapa II	1850GYR0036	NAC.	01-2019 12-2019	276,994,197	186,138,513	210,989,893	181,055,403	97.2	85.8	100	97	97		
	K-029-Programas de adquisiciones				186,138,513	210,989,893	181,055,403	97.2	85.8					
Equipos de limpieza.	1850GYR0037	NAC.	01-2019 12-2019	172,030,242	165,637,170	55,091,022	53,472,778	32.2	97.0	100	42.7	42.7		
	K-029-Programas de adquisiciones				165,637,170	55,091,022	53,472,778	32.2	97.0					
Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019.	1850GYR0038	NAC.	07-2019 12-2019	506,958,838	396,978,287	24,509,065	1,179,409	0.2	4.8	100	0.2	0.2		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				396,978,287	24,509,065	1,179,409	0.2	4.8						
Programa institucional de sustitución de equipo médico en los Servicios y Unidades de Medicina Física y Rehabilitación (SUMFyR).	1850GYR0039	NAC.	07-2019 12-2019	258,390,480	153,754,285	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				153,754,285	0	0	0.0	0.0						
Programa de sustitución de equipo electromecánico para casa de máquinas.	1850GYR0040	Coah., NAC.	01-2019 12-2019	1,056,262,864	1,017,009,509	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				1,017,009,509	0	0	0.0	0.0						
Premio IMSS a la Competitividad. Programa de sustitución de equipo y mobiliario administrativo para las Subdelegaciones Ags. Nte. y Ags Sur.	1950GYR0005	Ags.	08-2019 11-2019	479,588	0	404,272	44,718	0.0	11.0	100	11	11		
K-029-Programas de adquisiciones				0	404,272	44,718	0.0	11.0						
Premio IMSS Adquisición equipo electromecánico Almacén Q. Roo	1950GYR0013	Q. Roo	08-2019 12-2019	337,370	0	300,258	226,258	0.0	75.3	100	75	75		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-029-Programas de adquisiciones				0	300,258	226,258	0.0	75.3						
Premio IMSS. Programa de sustitución de mobiliario administrativo para la Subdel. Naucalpan de Juárez	1950GYR0014	Mex.	08-2019 12-2019	449,991	0	449,967	449,967	0.0	100.0	100	100	100		
K-029-Programas de adquisiciones				0	449,967	449,967	0.0	100.0						
Programa de sustitución de Unidades de Generación de Agua Refrigerada del HGZ No.6 Ciudad Valles, San Luis Potosi.	1950GYR0015	SLP.	09-2019 12-2019	56,225,204	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de sustitución y adquisición de equipo y mobiliario administrativo para el HGR 1 Tij, la UMF 39 Tecate, la UMAA 36 Tij y la UMF 34 Gdl.	1950GYR0017	BC., Jal.	10-2019 12-2019	602,723	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo de enfriamiento y de 2 pantallas para la Subdelg Coatzacoalcos.	1950GYR0018	Ver.	10-2019 12-2019	488,000	0	480,838	0	0.0	0.0	100	50	50		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-029-Programas de adquisiciones				0	480,838	0	0.0	0.0						
Adquisición de monitores de signos vitales para TRIAGE.	1950GYR0019	NAC.	11-2019 12-2019	383,862,908	0	361,664,734	195,247,226	0.0	53.9	100	50	50		
K-029-Programas de adquisiciones				0	361,664,734	195,247,226	0.0	53.9						
Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa.	1950GYR0020	NAC.	11-2019 12-2019	830,674,427	0	86,057,550	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	86,057,550	0	0.0	0.0						
Premio IMSS. Programa de sustitución de equipo médico para las Unidades Médicas de las Dels. Ags., BC., Coah., Jal. y Nay.	1950GYR0021	Ags., BC., Coah., Jal., Nay.	11-2019 12-2019	6,485,260	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
K-029-Programas de adquisiciones				0	0	0	0.0	0.0						
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				45,030,869	0	3,349,458	3,186,580	0.0	95.1					
Renivelación de la torre de hospitalización con desplomes fuera de Reglamento de Construcciones del D.F., del HGZ 2-A.	1550GYR0048	CDMX.	01-2016 11-2019	8,162,379	0	2,975,802	2,813,737	0.0	94.5	56	55	99		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	2,975,802	2,813,737	0.0	94.5						
Construcción de Barda Perimetral del Almacén General Delegacional en el Municipio de Culiacán, Sinaloa	1650GYR0056	Sin.	01-2017 12-2019	3,935,349	0	348,744	347,931	0.0	99.7	0.4	0	99.6		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	348,744	347,931	0.0	99.7						
Sustitución de Materiales de las Fachadas de la UMAE HE No. 1, Centro Médico Nacional Bajío, León, Guanajuato	1650GYR0070	Gto.	01-2017 12-2019	10,078,478	0	0	0	0.0	0.0	1	1	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						
Programa de emergencia para la demolición del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN) de la Unidad Morelos del IMSS.	1750GYR0040	CDMX.	01-2018 12-2019	22,854,663	0	24,912	24,912	0.0	100.0	1	1	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	24,912	24,912	0.0	100.0						
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				164,081,377	0	8,389	8,389	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
Estudios de Preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura de médica.	1450GYR0025	NAC.	07-2014 12-2019	164,081,377	0	8,389	8,389	0.0	100.0	0	0	0		
K-028-Estudios de preinversión				0	8,389	8,389	0.0	100.0						
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL				2,514,570,705	256,968,354	185,198,847	178,218,556	69.3	96.2					
Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.	1650GYR0089	Tamps.	06-2016 12-2019	59,989,257	0	13,278,934	13,258,266	0.0	99.8	36	24.6	82.4		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	13,278,934	13,258,266	0.0	99.8						
Sustitución de una escalera de emergencia en el Ala Norte de la Torre de Hospitalización de la UMAE No. 14 en Veracruz, Veracruz.	1650GYR0116	Ver.	03-2017 12-2019	5,856,171	0	0	0	0.0	0.0	0.4	0.4	100		
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Demolición del Edificio de Convalecientes del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Suroeste de la Ciudad de México.	1750GYR0007	CDMX.	04-2017 12-2019	16,324,759	15,718,090	0	0	0.0	0.0	49	0	0		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				15,718,090	0	0	0.0	0.0					
Programa de Emergencia Para Rehabilitación Estructural de los Inmuebles de la UMAE, CMN La Raza	1750GYR0024	CDMX.	10-2017 12-2019	44,375,101	0	82,647	82,647	0.0	100.0	24	23.8	99.8		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	82,647	82,647	0.0	100.0					
Programa de Emergencia para la Rehabilitación de los Inmuebles de la Unidad Médica de Alta Especialidad Siglo XXI.	1750GYR0025	CDMX.	10-2017 12-2019	23,942,980	0	182,881	182,881	0.0	100.0	20.8	20.7	99.9		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	182,881	182,881	0.0	100.0					
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural del inmueble del HGZ No. 5 en la Ciudad de Metepec, municipio de Atlixco, Puebla.	1750GYR0026	Pue.	10-2017 12-2020	369,798,650	0	23,234,977	23,234,038	0.0	99.9	32	5	50.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	23,234,977	23,234,038	0.0	99.9					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	0	0	0.0	0.0				
Programa de emergencia para la rehabilitación estructural de los inmuebles del HGZMF No. 7 en el municipio de Cuautla y el HGZMF No. 5 en Zacatepec, Estado de Morelos.	1750GYR0027	Mor.	10-2017 12-2020	653,492,200	45,560,034	93,982,146	87,028,995	191.0	92.6	20	41.6	47.7
K-027-Mantenimiento de infraestructura					45,560,034	93,982,146	87,028,995	191.0	92.6			
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGR 25 Zaragoza.	1750GYR0028	CDMX.	10-2018 12-2020	333,860,913	65,230,076	774,298	773,623	1.1	99.9	6	0	0
K-027-Mantenimiento de infraestructura					65,230,076	774,298	773,623	1.1	99.9			
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en el HGZ No. 32 Villa Coapa, Ciudad de México.	1750GYR0030	CDMX.	10-2017 12-2019	270,806,069	0	22,326,766	22,326,766	0.0	100.0	20	20.4	99.6
K-027-Mantenimiento de infraestructura					0	22,326,766	22,326,766	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México.	1750GYR0031	Mex.	10-2017 12-2020	310,427,785	65,230,077	56,482	56,482	0.0	100.0	36	0	4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				65,230,077	56,482	56,482	0.0	100.0			
Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso, en la Ciudad de México.	1750GYR0032	CDMX.	11-2018 12-2020	282,187,386	65,230,077	1,924,271	1,920,942	2.9	99.8	6	10.4	10.4
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				65,230,077	1,924,271	1,920,942	2.9	99.8			
Programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del inmueble ubicado en la Subdelegación de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.	1750GYR0043	Chis.	11-2017 12-2019	14,869,453	0	20,591	20,591	0.0	100.0	1	0.9	99.9
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	20,591	20,591	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Programa de Emergencia para la rehabilitación del Centro Vacacional Oaxtepec.	1750GYR0044	Mor.	11-2017 12-2020	115,991,042	0	18,929,730	18,929,730	0.0	100.0	67.2	66.2	99		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	18,929,730	18,929,730	0.0	100.0					
Demolición Tienda y centro de capacitación Villa Coapa	1950GYR0001	CDMX.	01-2019 12-2019	12,648,939	0	10,405,124	10,403,595	0.0	99.9	100	99	99		
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				0	10,405,124	10,403,595	0.0	99.9					
PROYECTOS DE INVERSIÓN				25,338,630,020	5,588,732,454	2,052,570,578	1,972,559,293	35.2	96.1					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				25,314,210,569	5,588,732,454	2,038,759,865	1,958,782,435	35.0	96.0					
Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza.	0850GYR0030	CDMX.	08-2009 12-2019	422,739,753	89,949,034	19,821,603	19,780,088	21.9	99.7	8.5	1	92		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				89,949,034	19,821,603	19,780,088	21.9	99.7					
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, Guanajuato.	0950GYR0001	Gto.	08-2009 12-2019	1,686,725,576	0	5,925,902	5,925,902	0.0	100.0	0	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,925,902	5,925,902	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Construcción del Hospital General Regional 1 (HGR1) de 259 camas en el Municipio de Charo, Estado de Michoacán de Ocampo	0950GYR0007	Mich.	08-2009 12-2019	1,746,851,308	0	0	0	0.0	0.0	0.5	0.8	99.8
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona (HGZ 15) en Reynosa, Tamaulipas	0950GYR0008	Tamps.	08-2009 12-2019	1,345,156,276	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas con Unidad de Quemados (HGZ 14) en Hermosillo, Sonora	0950GYR0012	Son.	11-2009 12-2019	1,337,047,399	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
					0	0	0	0.0	0.0			
					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción del Hospital General Regional (HGR) de 216 camas en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.	0950GYR0018	Jal.	12-2009 12-2019	1,409,472,116	0	0	0	0.0	0.0	0.4	0	99.6

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación de Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Zona No. 1 de Tlaxcala, Tlaxcala.	1150GYR0010	Tlax.	01-2012 12-2019	30,239,258	0	0	0	0.0	0.0	0.6	0	99.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) de 10 consultorios en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.	1350GYR0003	Ver.	07-2013 12-2019	189,845,067	0	36,563,669	35,159,587	0.0	96.1	0.7	0	99.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	36,563,669	35,159,587	0.0	96.1						
HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora.	1350GYR0007	Son.	07-2013 12-2019	1,174,234,187	0	24,612,697	23,192,158	0.0	94.2	0.1	0	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	24,612,697	23,192,158	0.0	94.2						
Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias	1350GYR0009	CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son.	07-2014 12-2020	664,023,403	20,000,000	5,996,157	5,991,121	29.9	99.9	6.4	7.3	99.8		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			20,000,000	5,996,157	5,991,121	29.9	99.9				
Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 17 Magdalena Apasco, Oaxaca.	1450GYR0007	Oax.	05-2014 12-2019	12,593,287	0	0	0	0.0	0.0	1	0	99
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) No. 5 en el Municipio de Tepic, Nayarit.	1450GYR0014	Nay.	06-2014 12-2019	82,774,771	0	8,043,369	7,652,840	0.0	95.1	0.2	0	99.8
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	8,043,369	7,652,840	0.0	95.1			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora.	1450GYR0039	Son.	07-2014 12-2020	143,908,587	0	26,749,740	26,564,256	0.0	99.3	50	2.5	50.5
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	26,749,740	26,564,256	0.0	99.3			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
Construcción de una Nueva Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) de 10 consultorios en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa.	1450GYR0042	Sin.	07-2014 12-2019	134,792,218	0	70,318	70,318	0.0	100.0	0.3	0	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	70,318	70,318	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco.	1450GYR0053	Jal.	08-2014 12-2019	45,881,213	0	0	0	0.0	0.0	0.4	0	99.6
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro.	1450GYR0058	Qro.	08-2014 12-2019	1,742,574,338	0	47,549,327	37,124,354	0.0	78.0	0.1	0	99.9
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	47,549,327	37,124,354	0.0	78.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019			2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán.	1450GYR0087	Yuc.	10-2014 12-2019	70,194,597	0	0	0	0.0	0.0	40	0	0	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 8 en Santa Rosalía, Baja California Sur.	1450GYR0088	BCS.	10-2014 12-2019	30,363,413	0	3,987,994	3,628,315	0.0	90.9	0.8	6.3	99.1	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,987,994	3,628,315	0.0	90.9				
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital de Gineco Obstetricia y Pediatría No. 2 en Los Mochis, Sinaloa.	1450GYR0094	Sin.	10-2014 12-2019	27,003,518	0	7,388,258	5,876,812	0.0	79.5	1	0.8	99.8	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,388,258	5,876,812	0.0	79.5				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora.	1450GYR0095	Son.	10-2014 12-2019	16,325,637	0	651,473	651,473	0.0	100.0	0	0	99.9
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	651,473	651,473	0.0	100.0			
Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México.	1450GYR0096	Mex.	10-2014 12-2020	43,485,114	0	9,910,239	9,867,521	0.0	99.5	2	0	98
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	9,910,239	9,867,521	0.0	99.5			
Ampliación y remodelación de la UCIN del Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 en Tizapán, San Ángel, Delegación Sur del Distrito Federal.	1450GYR0097	CDMX.	10-2014 12-2019	28,561,413	0	18,174,898	17,694,450	0.0	97.3	61.8	60.8	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	18,174,898	17,694,450	0.0	97.3			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur.	1450GYR0098	BCS.	10-2014 12-2019	37,875,141	0	1,090,151	783,462	0.0	71.8	0.3	0	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,090,151	783,462	0.0	71.8					
Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.	1450GYR0099	CDMX.	10-2014 12-2020	196,948,999	0	14,193	14,193	0.0	100.0	1	0	31.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	14,193	14,193	0.0	100.0					
Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León.	1550GYR0005	NL.	02-2015 12-2020	113,553,965	0	7,958,116	7,958,116	0.0	100.0	50	0	24.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,958,116	7,958,116	0.0	100.0					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 6 consultorios en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.	1550GYR0012	Hgo.	06-2015 12-2019	36,283,717	0	44,196	44,196	0.0	100.0	1	0	99		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	44,196	44,196	0.0	100.0				
Construcción de bodega para archivo de concentración en Cuauhtémoc, Colima.	1550GYR0013	Col.	04-2015 11-2019	14,137,608	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Remodelación de la losa del área de aeróbics del Centro de Seguridad Social en Tapachula, Chiapas.	1550GYR0015	Chis.	06-2015 12-2019	1,093,712	0	502	502	0.0	100.0	2	2	100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	502	502	0.0	100.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGZ 11 Jalapa, Veracruz Norte	1550GYR0032	Ver.	03-2016 11-2019	2,588,999	0	0	0	0.0	0.0	5	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC, en Tonalá, Jalisco	1550GYR0034	Jal.	01-2016 12-2019	80,104,335	0	1,369,716	1,102,339	0.0	80.4	0.1	0	99.9		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,369,716	1,102,339	0.0	80.4					
Ampliación y Remodelación de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Ginecología No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México	1550GYR0036	Mex.	03-2016 12-2020	100,141,710	31,931,991	1,101,326	1,098,391	3.4	99.7	12.5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				31,931,991	1,101,326	1,098,391	3.4	99.7					
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán.	1550GYR0047	Mich.	03-2016 12-2020	26,517,877	21,220,677	646,385	645,987	3.0	99.9	62.5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				21,220,677	646,385	645,987	3.0	99.9					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGR. MADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGP No. 2, Los Mochis, Sinaloa.	1550GYR0051	Sin.	03-2016 12-2019	20,299,294	0	6,338,780	6,338,780	0.0	100.0	18.4	9.2	90.8		
					0	6,338,780	6,338,780	0.0	100.0					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	6,338,780	6,338,780	0.0	100.0					
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato	1550GYR0052	Gto.	01-2016 05-2019	105,720,788	16,965,323	16,936,639	16,936,639	99.8	100.0	70	24	52.8		
					16,965,323	16,936,639	16,936,639	99.8	100.0					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					16,965,323	16,936,639	16,936,639	99.8	100.0					
Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur.	1550GYR0053	BCS.	01-2016 12-2019	13,767,857	0	4,524,213	3,911,628	0.0	86.4	73	58.4	84.8		
					0	4,524,213	3,911,628	0.0	86.4					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,524,213	3,911,628	0.0	86.4					
Construcción y Equipamiento de la U.M.F. de 10 consultorios en Saltillo, en el Estado de Coahuila.	1550GYR0054	Coah.	12-2015 12-2019	76,864,178	0	3,558,922	3,558,922	0.0	100.0	0.6	0.6	99.9		
					0	3,558,922	3,558,922	0.0	100.0					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,558,922	3,558,922	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Corregidora, Querétaro	1550GYR0055	Qro.	12-2015 12-2019	92,558,804	0	0	0	0.0	0.0	5	0	94
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.	1550GYR0056	Q. Roo	12-2015 12-2019	78,499,718	70,687,533	12,322	12,322	0.0	100.0	1	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					70,687,533	12,322	12,322	0.0	100.0			
Construcción de UMF de 2 consultorios en la localidad de Mezcala, en el municipio Eduardo Neri, Guerrero.	1550GYR0057	Gro.	12-2015 12-2019	12,108,319	0	3,256,381	3,256,381	0.0	100.0	19	19.5	98.7
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	3,256,381	3,256,381	0.0	100.0			
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1550GYR0058	Ver.	01-2016 04-2019	9,441,745	0	0	0	0.0	0.0	42	0	0

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila	1550GYR0059	Coah.	01-2016 05-2019	105,720,788	16,965,323	193,300	193,300	1.1	100.0	65	14.4	44		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				16,965,323	193,300	193,300	1.1	100.0						
Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora.	1550GYR0060	Son.	10-2016 12-2019	27,478,160	25,414,153	8,735,082	8,697,803	34.2	99.5	47	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				25,414,153	8,735,082	8,697,803	34.2	99.5						
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León	1550GYR0061	NL.	12-2015 05-2019	75,792,457	14,228,658	13,999,519	13,994,516	98.3	99.9	80	21.6	32.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				14,228,658	13,999,519	13,994,516	98.3	99.9						
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 en Culiacán, Sinaloa	1650GYR0001	Sin.	03-2016 12-2019	34,608,490	29,990,117	764,867	761,570	2.5	99.5	20	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				29,990,117	764,867	761,570	2.5	99.5				
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 6 consultorios en la localidad de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.	1650GYR0002	Chih.	03-2016 09-2019	27,482,465	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México.	1650GYR0004	Mex.	03-2016 11-2019	29,909,680	0	630,733	575,283	0.0	91.2	80	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	630,733	575,283	0.0	91.2				
Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el HGZ No. 4 de Zamora, Michoacán.	1650GYR0005	Mich.	03-2016 12-2019	22,398,063	17,781,251	473,865	473,865	2.6	100.0	90	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				17,781,251	473,865	473,865	2.6	100.0				
Ampliación y remodelación de la UMF No. 21 en Paraiso, Tabasco	1650GYR0006	Tab.	01-2016 12-2019	32,213,266	0	510,442	508,356	0.0	99.5	0.8	0	99.2

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	510,442	508,356	0.0	99.5						
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes.	1650GYR0007	Ags.	06-2016 12-2019	71,058,005	0	5,898,454	5,757,824	0.0	97.6	2.1	1.7	99.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	5,898,454	5,757,824	0.0	97.6						
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ciudad Juárez, Chihuahua.	1650GYR0008	Chih.	06-2016 12-2019	56,979,110	0	5,297,243	5,126,784	0.0	96.7	0.9	0.6	99.6		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	5,297,243	5,126,784	0.0	96.7						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato	1650GYR0009	Gto.	01-2016 12-2019	80,553,877	0	28,065	28,065	0.0	100.0	0.9	0.2	99.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	28,065	28,065	0.0	100.0						
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.	1650GYR0010	Oax.	01-2016 12-2020	69,078,856	65,400,004	0	0	0.0	0.0	5	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				65,400,004	0	0	0.0	0.0						
Construcción de una UMF de 6 consultorios en Guadalupe, estado de Zacatecas.	1650GYR0011	Zac.	01-2016 12-2019	40,318,719	0	102,080	101,640	0.0	99.5	50	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	102,080	101,640	0.0	99.5					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10+5 Consultorios en la Localidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur	1650GYR0012	BCS.	03-2016 12-2019	81,435,027	0	13,787,735	11,445,608	0.0	83.0	1.4	1.3	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	13,787,735	11,445,608	0.0	83.0					
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0013	Chih.	01-2016 12-2019	56,420,317	0	1,459,587	1,445,435	0.0	99.0	10	10	98.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	1,459,587	1,445,435	0.0	99.0					
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Reynosa, Tamaulipas.	1650GYR0014	Tamps.	02-2016 12-2019	70,740,625	0	21,359,670	21,320,484	0.0	99.8	29	20	89.6		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	21,359,670	21,320,484	0.0	99.8						
Ampliación y remodelación de Unidad de Emergencias del HGSMF 20 Fco. Madero, Coahuila	1650GYR0015	Coah.	03-2016 11-2019	9,659,763	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 Ciudad Obregón, Sonora.	1650GYR0017	Son.	03-2016 11-2019	28,651,377	0	644,899	642,119	0.0	99.5	3	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	644,899	642,119	0.0	99.5						
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 en Zacatecas, Zacatecas.	1650GYR0018	Zac.	03-2016 12-2019	43,105,020	0	11,913,490	11,886,830	0.0	99.7	15	14.6	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	11,913,490	11,886,830	0.0	99.7						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 52 Cosoleacaque en la localidad de Minatitlán, Veracruz Sur.	1650GYR0020	Ver.	02-2016 10-2019	51,929,842	50,000,000	2,924,738	1,793,944	3.5	61.3	35	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					50,000,000	2,924,738	1,793,944	3.5	61.3					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora.	1650GYR0024	Son.	01-2016 12-2019	27,526,377	0	4,854,232	4,843,541	0.0	99.7	80	48	48		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,854,232	4,843,541	0.0	99.7					
Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango	1650GYR0031	Dgo.	03-2016 09-2019	15,481,595	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Remodelación del Hospital General de Zona No. 46 en Gómez Palacio, Durango para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).	1650GYR0035	Dgo.	02-2016 12-2019	11,942,303	0	379,844	144,315	0.0	37.9	17.2	13.3	96.1		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	379,844	144,315	0.0	37.9						
Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla.	1650GYR0039	Pue.	02-2016 12-2019	87,070,165	0	1,495,014	1,470,852	0.0	98.3	0.7	0.6	99.9		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,495,014	1,470,852	0.0	98.3						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de Rosarito, en la delegación de Baja California	1650GYR0040	BC.	02-2016 12-2019	139,239,956	19,401,142	43,635,356	40,916,375	210.8	93.7	15.6	15.2	99.6		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				19,401,142	43,635,356	40,916,375	210.8	93.7						
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 60 Rancho Alegre en Coatzacoalcos, Veracruz	1650GYR0042	Ver.	03-2016 11-2019	39,517,988	0	0	0	0.0	0.0	16	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de nueva UMF de 10 consultorios en la localidad de Apodaca, Nuevo León	1650GYR0043	NL.	03-2016 12-2019	112,933,430	16,447,236	54,892,007	40,531,418	246.4	73.8	56	65.5	82.3		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					16,447,236	54,892,007	40,531,418	246.4	73.8					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo.	1650GYR0045	Q. Roo	03-2016 12-2019	18,432,183	17,747,196	576,577	574,092	3.2	99.5	100	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					17,747,196	576,577	574,092	3.2	99.5					
Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2 en Ciudad Constitución, Baja California Sur.	1650GYR0046	BCS.	03-2016 11-2019	46,184,592	0	0	0	0.0	0.0	4	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Ecatepec, Estado de México.	1650GYR0047	Mex.	02-2016 08-2019	38,229,110	0	0	0	0.0	0.0	4	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de UMF de 6 consultorios en el municipio de Tulum, Quintana Roo.	1650GYR0049	Q. Roo	02-2016 07-2019	44,227,115	40,454,350	0	0	0.0	0.0	30	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					40,454,350	0	0	0.0	0.0			
Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán	1650GYR0050	Yuc.	03-2016 11-2019	74,921,095	72,136,841	2,998,600	2,936,405	4.0	97.9	5	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					72,136,841	2,998,600	2,936,405	4.0	97.9			
Ampliación y remodelación del área de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 en Monclova, Coahuila	1650GYR0052	Coah.	03-2016 11-2019	15,711,899	0	0	0	0.0	0.0	4	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur.	1650GYR0053	Ver.	04-2016 11-2019	16,642,938	8,006,000	12,000,000	5,669,994	70.8	47.2	5	64.8	64.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				8,006,000	12,000,000	5,669,994	70.8	47.2					
Construcción de UMF de 6 Consultorios en el municipio de Tuxpan, Veracruz.	1650GYR0055	Ver.	03-2016 11-2019	38,128,308	0	0	0	0.0	0.0	2	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila.	1650GYR0058	Coah.	03-2016 12-2019	951,953,611	700,290,077	325,178,742	317,924,774	45.3	97.7	60	37.8	73		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				700,290,077	325,178,742	317,924,774	45.3	97.7					
Construcción de la UMF con 10 consultorios y Atención Médica Continua, en el municipio de Nacajuca, en la delegación de Tabasco.	1650GYR0060	Tab.	05-2016 12-2019	87,070,171	0	265,779	265,779	0.0	100.0	0.1	0	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	265,779	265,779	0.0	100.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo	1650GYR0061	Hgo.	05-2016 12-2019	1,078,025,527	547,170,937	546,260,817	545,547,060	99.7	99.8	48	30.4	79.6	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				547,170,937	546,260,817	545,547,060	99.7	99.8				
Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora.	1650GYR0065	Son.	05-2016 12-2019	90,711,930	0	18,139,450	18,081,566	0.0	99.6	31.2	20.2	89	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	18,139,450	18,081,566	0.0	99.6				
Ampliación, Remodelación y Equipamiento de Aula de Spinning en el Centro de Seguridad Social de Tepic.	1650GYR0066	Nay.	06-2016 12-2019	920,800	0	830	830	0.0	100.0	0.1	0.1	100	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	830	830	0.0	100.0				
Construcción de Gimnasio de Usos Múltiples en el Centro de Seguridad Social de Morelia	1650GYR0069	Mich.	06-2016 12-2019	4,056,066	0	3,886,452	3,881,030	0.0	99.8	100	84	84	

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,886,452	3,881,030	0.0	99.8						
Ampliación y remodelación del HGOMF 60 Tlalnepantla, México Oriente, para la creación de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	1650GYR0074	Mex.	06-2016 11-2019	12,738,558	11,283,947	0	0	0.0	0.0	96	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				11,283,947	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA.	1650GYR0075	Mex.	06-2016 12-2019	15,269,381	13,378,759	805,417	674,743	5.0	83.7	13	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				13,378,759	805,417	674,743	5.0	83.7						
Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)	1650GYR0076	Sin.	06-2016 12-2019	20,095,235	18,381,024	733,914	730,750	3.9	99.5	13	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				18,381,024	733,914	730,750	3.9	99.5						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de una nueva UMF de 14 consultorios (14+7), para la liberación del espacio en el HGZ/MF No.1 en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.	1650GYR0077	BCS.	06-2016 12-2019	75,035,586	0	9,842,724	9,656,789	0.0	98.1	21	10.4	10.4		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	9,842,724	9,656,789	0.0	98.1					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato	1650GYR0078	Gto.	05-2016 12-2020	69,692,975	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 80 de 10 consultorios en Torreón, Coahuila	1650GYR0079	Coah.	06-2016 11-2019	51,929,842	50,000,000	0	0	0.0	0.0	5	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					50,000,000	0	0	0.0	0.0					
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango.	1650GYR0080	Dgo.	06-2016 12-2020	85,333,351	0	5,753,598	5,728,798	0.0	99.5	42	3.2	3.2		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,753,598	5,728,798	0.0	99.5						
Ampliación y Remodelación del área de consulta de la UMF No. 44 en Ciénega de Flores, Nuevo León.	1650GYR0081	NL.	06-2016 12-2019	12,289,257	0	2,673,459	2,661,935	0.0	99.5	95	20.8	20.8		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	2,673,459	2,661,935	0.0	99.5						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en Tláhuac, Distrito Federal.	1650GYR0082	CDMX.	08-2016 12-2019	71,592,848	0	0	0	0.0	0.0	0.2	0	99.7		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón, Distrito Federal Norte para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA).	1650GYR0083	CDMX.	06-2016 12-2019	12,052,289	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No. 51 para la Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en Chapala, Durango.	1650GYR0084	Dgo.	06-2016 12-2019	17,966,227	1,409,921	0	0	0.0	0.0	100	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				1,409,921	0	0	0.0	0.0					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 en Centla, Tabasco	1650GYR0085	Tab.	06-2016 12-2019	7,331,556	0	1,270,011	1,201,455	0.0	94.6	18	19.8	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,270,011	1,201,455	0.0	94.6					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila.	1650GYR0086	Coah.	06-2016 11-2019	30,673,909	28,057,291	1,407,061	1,401,921	4.9	99.6	5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				28,057,291	1,407,061	1,401,921	4.9	99.6					
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur.	1650GYR0087	Ver.	06-2016 11-2019	21,716,506	0	1,790,211	0	0.0	0.0	2	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA					
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,790,211	0	0.0	0.0						
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.	1650GYR0088	Gto.	07-2016 10-2019	51,929,842	50,000,000	0	0	0.0	0.0	5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			50,000,000	0	0	0.0	0.0						
Remodelación Integral de la Guardería Ordinaria No. 0002, en Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0092	NL.	09-2016 12-2019	20,928,451	0	0	0	0.0	0.0	0.6	0	99.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación del Área de Anatomía Patológica en el Hospital de Especialidades No. 14 CMN Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz.	1650GYR0093	Ver.	07-2016 12-2019	35,108,940	0	9,393,762	9,385,895	0.0	99.9	20	40.8	80		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	9,393,762	9,385,895	0.0	99.9						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019			2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA						
Ampliación y remodelación del servicio de hospitalización con incremento de 30 camas en el HGR No. 1 en Chihuahua, Chihuahua.	1650GYR0094	Chih.	07-2016 12-2019	28,583,613	0	0	0	0.0	0.0	4	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del módulo de Educación del HGR No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora.	1650GYR0099	Son.	08-2016 12-2019	14,298,564	0	81,005	81,005	0.0	100.0	65	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	81,005	81,005	0.0	100.0				
Ampliación de la Sección de Ejecución Fiscal de la Subdelegación en la Subdelegación Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	1650GYR0102	Chis.	08-2016 11-2019	891,886	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche	1650GYR0103	Camp.	09-2015 12-2019	31,482,796	0	1,334,136	1,235,984	0.0	92.6	2	0	0	

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	1,334,136	1,235,984	0.0	92.6						
Construcción de un Subalmacén en el HGR No. 1, Querétaro, Qro.	1650GYR0104	Qro.	09-2016 12-2019	3,816,629	0	0	0	0.0	0.0	1	1	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Remodelación y ampliación a las áreas de Consultorios de Medicina Familiar y de Especialidades del HGZ/MF No. 5 en Tula de Allende, Hidalgo.	1650GYR0106	Hgo.	09-2016 12-2019	16,124,864	0	0	0	0.0	0.0	5	5	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	0	0	0.0	0.0						
Ampliación y Remodelación del área de tocirugia y servicios complementarios del HGZMF No. 1 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí.	1650GYR0108	SLP.	06-2017 12-2019	90,162,998	0	10,816,556	10,816,556	0.0	100.0	4.4	4.2	99.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	10,816,556	10,816,556	0.0	100.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación de quirófanos del HGZMF No. 2 en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí	1650GYR0109	SLP.	10-2017 12-2019	87,902,191	0	11,929,378	11,905,078	0.0	99.7	5.8	3.9	98.1		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	11,929,378	11,905,078	0.0	99.7					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica del IMSS Siglo XXI.	1650GYR0113	CDMX.	10-2016 12-2019	50,000,000	0	428,712	428,712	0.0	100.0	1.6	0	98.4		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	428,712	428,712	0.0	100.0					
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.	1650GYR0119	NL.	04-2017 12-2019	57,614,245	0	0	0	0.0	0.0	2.6	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de Bodega para el Resguardo de Bienes Embargados y Documentos Oficiales de la Subdelegación Tapachula, Chiapas	1650GYR0122	Chis.	10-2016 11-2019	727,742	0	0	0	0.0	0.0	85	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México.	1650GYR0124	Mex.	11-2016 12-2019	864,259,039	511,109,193	358,195,952	349,243,569	68.3	97.5	47	43	96
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					511,109,193	358,195,952	349,243,569	68.3	97.5			
Ampliación y Remodelación de diversos servicios e incremento de camas del HGSMF No. 2 en el municipio de Cozumel, Quintana Roo	1650GYR0125	Q. Roo	10-2017 12-2019	126,882,415	108,164,099	2,349,452	2,349,452	2.1	100.0	10	0	3.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					108,164,099	2,349,452	2,349,452	2.1	100.0			
Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI.	1650GYR0127	CDMX.	01-2017 02-2020	26,005,436	0	0	0	0.0	0.0	50	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur.	1650GYR0129	Ver.	04-2017 12-2019	67,785,171	0	3,795,359	0	0.0	0.0	3	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,795,359	0	0.0	0.0					
Ampliación y Remodelación de las Áreas de camas de Hospitalización en el Hospital General de Zona Camelinas en Morelia, Michoacán.	1650GYR0131	Mich.	07-2015 12-2019	51,929,842	50,000,000	2,179,254	2,169,860	4.3	99.5	5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				50,000,000	2,179,254	2,169,860	4.3	99.5					
Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No.1 en el municipio de Tepic, Nayarit.	1650GYR0132	Nay.	06-2017 12-2019	131,560,807	115,524,572	0	0	0.0	0.0	5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				115,524,572	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)							PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/APROBADA		PAGADA/MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA						
Ampliación y remodelación de los servicios de admisión continua, hospitalización, unidad de trasplante y residencias médicas del Hospital de Especialidades de la UMAE en Puebla.	1750GYR0001	Pue.	04-2017 12-2019	43,797,814	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						
Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán.	1750GYR0003	Yuc.	09-2017 12-2019	174,053,468	17,522,041	26,596,604	25,673,434	146.5	96.5	40	16.8	16.8			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				17,522,041	26,596,604	25,673,434	146.5	96.5						
Remodelación de los servicios de trasplante de médula ósea y trasplante renal del UMAE CMN La Raza.	1750GYR0004	CDMX.	11-2017 06-2019	69,257,495	0	0	0	0.0	0.0	3	0	0			
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0						

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Ampliación y Remodelación del HGZ No. 47 Vicente Guerrero en el Distrito Federal, para incrementar 80 camas censables así como la remodelación de quirófanos.	1750GYR0005	CDMX.	06-2017 06-2020	103,390,143	99,547,908	0	0	0.0	0.0	5	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				99,547,908	0	0	0.0	0.0					
Construcción de una clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Ciudad de México, Delegación DF. Norte.	1750GYR0009	CDMX.	04-2017 12-2019	75,781,249	0	0	0	0.0	0.0	1	1	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0					
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Veracruz Norte	1750GYR0014	Ver.	02-2018 12-2019	85,174,215	0	3,380,217	3,380,217	0.0	100.0	6.6	0	93.3		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,380,217	3,380,217	0.0	100.0					
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Guadalajara, Jalisco.	1750GYR0015	Jal.	02-2018 12-2019	85,219,403	0	6,529,403	6,090,230	0.0	93.2	13.4	12.2	98.8		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019		PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA						PAGADA
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social			0	6,529,403	6,090,230	0.0	93.2				
Sustitución de Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (UMF No. 72), en Cocula, Jalisco.	1750GYR0016	Jal.	05-2017 12-2019	18,481,993	0	20,816	0	0.0	0.0	11.6	11.1	99.5
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	20,816	0	0.0	0.0			
Sustitución de la Unidad de Terapia Oncológica en el HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.	1750GYR0019	Dgo.	07-2017 12-2019	85,955,660	0	13,214,647	10,321,193	0.0	78.1	25.6	11.6	86
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	13,214,647	10,321,193	0.0	78.1			
Construcción de una clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Ciudad de México, Delegación DF. Sur.	1750GYR0022	CDMX.	09-2017 12-2019	79,644,022	0	3,340,285	3,340,285	0.0	100.0	0.6	0	99.3
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,340,285	3,340,285	0.0	100.0			
Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas.	1750GYR0023	Zac.	10-2017 12-2020	105,988,479	0	3,563,677	3,552,211	0.0	99.6	3	0	0

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,563,677	3,552,211	0.0	99.6				
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Chihuahua.	1750GYR0029	Chih.	01-2018 12-2019	85,219,405	0	39,669,297	39,642,740	0.0	99.9	81.6	77.1	95.5
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	39,669,297	39,642,740	0.0	99.9				
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación México Oriente.	1750GYR0037	Mex.	01-2018 12-2019	85,219,406	0	537,733	537,733	0.0	100.0	0.2	0	99.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	537,733	537,733	0.0	100.0				
Programa de Emergencia para la Sustitución del Hospital General Regional con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 36 en San Alejandro, Puebla.	1750GYR0038	Pue.	11-2017 12-2020	3,112,587,468	2,238,818,503	13,549,025	10,032,343	0.4	74.0	36	0.8	2.4
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				2,238,818,503	13,549,025	10,032,343	0.4	74.0				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	(PESOS)			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Ampliación y Remodelación de la UMF No. 34, Gómez Palacio, Durango.	1750GYR0046	Dgo.	12-2017 12-2019	29,722,269	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	0	0	0.0	0.0				
Construcción de la Clínica de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en Tijuana, Baja California.	1850GYR0001	BC.	01-2018 12-2019	105,855,939	0	3,476,720	3,472,043	0.0	99.8	29.8	24.5	94.7	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	3,476,720	3,472,043	0.0	99.8				
Unidad de Medicina Familiar nueva de 10+5 consultorios con Atención Médica Continua en el municipio de San Pedro Escobedo, Querétaro.	1850GYR0002	Qro.	10-2018 12-2019	150,489,951	24,149,562	1,323,164	1,322,711	5.4	99.9	14.8	12.2	97.4	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				24,149,562	1,323,164	1,322,711	5.4	99.9				
Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo.	1850GYR0004	Dgo.	10-2017 12-2020	50,000,000	0	9,898,548	7,623,945	0.0	77.0	45	12	16.8	
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	9,898,548	7,623,945	0.0	77.0				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA		PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán.	1850GYR0005	Mich.	02-2018 12-2019	98,061,308	35,860,178	40,629,776	39,795,291	110.9	97.9	35.2	24.1	88.9		
					35,860,178	40,629,776	39,795,291	110.9	97.9					
Construcción de la clínica de detección y diagnóstico del cáncer de mama en la Delegación Yucatán.	1850GYR0006	Yuc.	02-2018 12-2019	85,244,281	0	2,533,022	2,315,078	0.0	91.3	19	18.5	99.5		
					0	2,533,022	2,315,078	0.0	91.3					
Ampliación y Remodelación de los servicios Ambulatorios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 en la Ciudad de Durango, Durango.	1850GYR0007	Dgo.	10-2017 12-2019	45,631,257	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0		
					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10 + 5 consultorios, y Atención Médica Continua, en el Fraccionamiento Francisco de Montejo, municipio de Mérida, Yucatán.	1850GYR0008	Yuc.	02-2018 12-2020	149,374,011	23,030,088	9,779	9,779	0.0	100.0	15	0	0
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					23,030,088	9,779	9,779	0.0	100.0			
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en Mérida, Yucatán.	1850GYR0009	Yuc.	11-2017 12-2019	50,000,000	0	2,081,716	1,739,887	0.0	83.5	4.4	4.1	99.7
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	2,081,716	1,739,887	0.0	83.5			
Construcción de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Clínica de Mama) en el Municipio de Saltillo, Delegación Estatal Coahuila.	1850GYR0014	Coah.	04-2018 12-2019	88,665,768	0	15,382,457	15,369,271	0.0	99.9	44.9	44.6	99.6
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	15,382,457	15,369,271	0.0	99.9			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 2+1 con AMC (nueva, sustitución UMF No. 9) en Cruz Azul, Hidalgo.	1850GYR0020	Hgo.	05-2018 12-2019	28,758,258	0	15,006,521	14,984,282	0.0	99.8	62	46.4	62.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	15,006,521	14,984,282	0.0	99.8					
Rehabilitación y reparación de la Planta de Lavado Metepec, Atlixco, Puebla.	1850GYR0023	Pue.	05-2018 12-2019	18,278,509	0	75,199	75,199	0.0	100.0	20	20	100		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	75,199	75,199	0.0	100.0					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	1850GYR0024	Jal.	05-2018 10-2019	51,929,842	0	601,939	600,121	0.0	99.6	3	7.2	7.2		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	601,939	600,121	0.0	99.6					
Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.	1850GYR0026	NL.	06-2018 08-2019	51,929,842	0	264,480	263,340	0.0	99.5	3	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	264,480	263,340	0.0	99.5					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
Sustitución y Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar No. 26 de 6 consultorios (6+3) en el Municipio De Mixquiahuala, Hidalgo.	1850GYR0027	Hgo.	07-2018 12-2019	74,154,911	13,359,647	29,483,306	29,430,099	220.2	99.8	69.6	26.4	56.8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				13,359,647	29,483,306	29,430,099	220.2	99.8					
Ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora.	1850GYR0028	Son.	06-2018 12-2019	11,231,008	10,813,636	851,540	850,506	7.8	99.8	100	8	8		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				10,813,636	851,540	850,506	7.8	99.8					
Construcción de UMF de 6 consultorios con AMC, Emiliano Zapata, Morelos.	1850GYR0031	Mor.	01-2019 12-2020	67,650,130	62,160,301	0	0	0.0	0.0	20	0	0		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				62,160,301	0	0	0.0	0.0					
Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León.	1850GYR0032	NL.	01-2019 12-2020	112,933,430	103,878,386	3,498,669	3,483,588	3.3	99.5	5	0	0		

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL			
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA							
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				103,878,386	3,498,669	3,483,588	3.3	99.5						
Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas.	1850GYR0033	CDMX.	09-2019 12-2019	114,344,896	110,095,555	11,983,330	11,932,667	10.8	99.5	10	16	16		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				110,095,555	11,983,330	11,932,667	10.8	99.5						
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar 4+2 (Nueva UMF), en Apan, Hidalgo.	1950GYR0002	Hgo.	04-2019 12-2019	46,088,356	0	0	0	0.0	0.0	16	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					
Ampliación del servicio de hospitalización de medicina interna (56 camas) en el HGZ No. 20 La Margarita, en Puebla, Puebla	1950GYR0003	Pue.	08-2019 12-2020	53,723,111	0	0	0	0.0	0.0	66	0	0		
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	0	0	0.0	0.0					

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE				
				(PESOS)						PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019			PAGADA/ APROBADA		PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA					
Premio. Techado de Patio del Recreo de la Guardería Ordinaria 002 SLP	1950GYR0010	SLP.	08-2019 12-2019	900,000	0	893,079	889,230	0.0	99.5	100	99	99		
	K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	893,079	889,230	0.0	99.5					
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INMUEBLES				24,419,451	0	13,810,713	13,776,858	0.0	99.7					
Construcción de la Subdelegación en el municipio en Tulancingo de Bravo, de la Delegación Estatal del IMSS en Hidalgo.	1850GYR0019	Hgo.	05-2018 12-2019	24,419,451	0	13,810,713	13,776,858	0.0	99.7	70	52	79.8		
	K-025-Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)				0	13,810,713	13,776,858	0.0	99.7					
<p>^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.</p> <p>^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.</p> <p>Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se contabilizó un incremento de 0.47 millones de pesos; generado principalmente por el traspaso de bienes muebles, inmuebles e intangibles del régimen IMSS-Bienestar al régimen Ordinario. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.</p>														

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{1/}	2019			PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA ^{2/}	PAGADA ^{3/}					
TOTAL				3,474,159,861	0	3,155,522	3,155,522	0.0	100.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				3,586,350	0	279,174	279,174	0.0	100.0			
Programa nacional de adquisición de estufas y hornos para Centros de Seguridad Social y Guarderías 2016	1650GYR0067 4/	Varios	06-2016 12-2019	3,586,350	0	279,174	279,174	0.0	100.0	1	1	73
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2019, se debe al pago de compromisos contractuales adquiridos en años anteriores.												
K-029-Programa de Inversión de Adquisiciones					0	279,174	279,174	0.0	100.0			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				3,470,573,511	0	2,876,348	2,876,348	0.0	100.0			
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.	0950GYR0010 4/	Ags.	01-2013 12-2018	1,284,020,381	0	676,729	676,729	0.0	100.0	0.08	0.08	99.68
El monto pagado de la presente Cartera sin vigencia en 2019, se debe al pago de compromisos contractuales de la obra adquiridos en años anteriores.												
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	676,729	676,729	0.0	100.0			
Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1)	1250GYR0003 4/	Col.	01-2013 12-2020	1,487,158,503	0	58,826	58,826	0.0	100.0	0.2	0.2	100
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	58,826	58,826	0.0	100.0			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN							PORCENTAJE DE AVANCE	
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{1/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
Proyecto de Ampliación de Almacenes Generales	1350GYR0005 4/	Varios	01-2014 12-2020	141,636,856	0	7,014	7,014	0.0	100.0	20	20	97.2
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	7,014	7,014	0.0	100.0			
Reestructuración de Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco de Berriozábal, Estado de México.	1450GYR0028 4/	Edo. de Méx.	01-2013 12-2020	14,390,857	0	4,394	4,394	0.0	100.0	0	0	17
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	4,394	4,394	0.0	100.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 18 en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.	1450GYR0038 4/	Hgo.	06-2014 11-2020	143,908,586	0	29,809	29,809	0.0	100.0	0	0	90.4
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	29,809	29,809	0.0	100.0			
Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua.	1450GYR0043 4/	Chih.	07-2014 12-2020	82,774,771	0	53,134	53,134	0.0	100.0	0	0	96.4

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{1/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA					
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	53,134	53,134	0.0	100.0				
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias del Hospital General de Sub-zona con Medicina Familiar número 26 en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	1450GYR0089 4/	BCS	10-2014 12-2019	31,842,023	0	19,365	19,365	0.0	100.0	0	0	99.1
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	19,365	19,365	0.0	100.0				
Ampliación y Remodelación del Servicio de Tococirugía del HGR N 1 en Querétaro.	1550GYR0020 4/	Qro.	08-2015 12-2020	51,929,841	0	5,787	5,787	0.0	100.0	0	0	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	5,787	5,787	0.0	100.0				
Creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, en San Francisco de Campeche,	1550GYR0022 4/	Camp.	09-2015 12-2018	22,509,487	0	1,838,720	1,838,720	0.0	100.0	10.08	10.1	97.68
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social				0	1,838,720	1,838,720	0.0	100.0				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{1/}	2019			PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
					APROBADA ^{2/}	MODIFICADA	PAGADA ^{3/}					
Ampliación y remodelación del Hospital General de Zona No. 47 Vicente Guerrero, Sur del Distrito Federal, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos	1650GYR0036 4/	CDMX.	03-2016 09-2020	14,635,986	0	10,275	10,275	0.0	100.0	0	0	72.8
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	10,275	10,275	0.0	100.0			
Reestructuración del HGR No. 36 en San Alejandro, Puebla 08220002.	4/	Pue.	12-2010 12-2018	195,766,220	0	172,295	172,295	0.0	100.0	14	14	99
K-012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social					0	172,295	172,295	0.0	100.0			

1/ Se refiere al costo total del programa y proyecto de inversión actualizado al cierre del ejercicio 2019.

2/ Programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario.

3/ Recursos propios destinados a la liquidación de obligaciones contractuales, de programas y proyectos de inversión generadas en años anteriores sin registro y/o vigencia en Cartera.

4/ Información proporcionada directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social sin registro y/o vigencia durante 2019 en el sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras.